

ENGAGEMENT de la construction de trois salles de classe de l'école de Biriy.

La part du président du comité Pour la construction de trois salles de classe. Pour le Village de Biriy.

1 Le Village a engagé dans le travail.

La charge des Villageois Villageoises

2 - 15 ouvrier par jours sans manque

transport du sable

transport de l'eau


transport du gravier

cassé la pierre

mélange du ciment

tous les femmes du Village ont prit la charge de Remplire de l'eau dans le Basin avec les jeunes. Les jeunes Villageoises ont travailler avec du courage, dans le chantier.

il n'ya pas eu de Probleme! Pas de Bagare, Pas de discussion, Pas eu de Blessur, Pas d'arrêt dans le travail du chantier. jusqu'à la fin de de la construction: Mercie à vous. Lise. et ton Marie et tous vos Partis ants. Part Brahima GUINDO Président du comité de construction de trois salles de classe à Biriy

Brahima quindo 
comité de construction de trois salle. de classe de
l'école de Biriy

suite: organisation du travail de construction

- 1 chef de Village Kéri Sicko
- 2 Président du comité. Brahima quindo
- 3 chef de la jeunesse Siadio Ségoga
- 4 chef de groupe Oumar Kansaye
- 5 chef de groupe Issa Traoré
- 6 chef de groupe Brahima quindo ~~4~~
- 7 chef de groupe Souleymane Sicko
- 8 chef de groupe Souleymane Ségoga
- 9 chef de groupe Brahima Traoré
- 10 Entretien Ousmane Sicko
- 11 Vieux Soutien du travail Oundé Traoré.

La durée de la construction est de 5 mois

Le travail est commencé le 2/5/2011

La fin du travail de la construction = 20/9/2011

après: La construction du Bureau et Magasin
et construction de latrine,
sont bien fait. le tour

Merci Beaucoup.

Brahima quindo ~~4~~

Président comité de construction

de trois salles de classe de l'école à Biry

Biry

Les cuisiniers à la
construction de trois
salles de classe de l'école
à Biry

1 ^{er} Satsou	Sicko
2 ^e Gène	Traoré
3 ^e Dounbou	Traoré
4 ^e Ollou	Traoré
5 ^e Syénéba	Traoré
6 ^e Hadjiraton	Traoré